

**ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
по освоению РАИП 2011 года  
по состоянию на 14.12.2011 г.

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на заказчика-застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Минжилкомхоз РБ</b>			<b>2 081 666,79</b>												<b>2 020 740,334</b>
<b>ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>			<b>934 776,49</b>												<b>916 320,000</b>
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год			833 864,4127												815 407,924
Приобретение площади жилых помещений, превышающих размер обязательств, предусмотренных адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год			100 912,076												100 912,076
<b>КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО</b>			<b>1 146 890,300</b>												<b>1 104 420,334</b>
<b>Мелеузовский район</b>															
Приобретение котельной в муниципальную собственность МР Мелеузовский район РБ			62 972,000							Межбюджетные трансферты					62 972,000
<b>Водоснабжение и водоотведение</b>			<b>561 860,903</b>												<b>561 110,879</b>
<b>Белокатайский район</b>															
Водоснабжение р.ц. Новобелокатай Белокатайского района РБ. Реконструкция и расширение. I очередь	2002	2417 м3/сут., 3,0км	9 433,801				Имеется	№ 9-356/03 (п) от 08.01.2003г.			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Госконтракт заключен	9 433,801
<b>Бакалинский район</b>															
Реконструкция водопроводных сетей в районном центре с.Бакалы РБ (I очередь)	2008	6 км	41 197,000				Имеется	№ 02-1-5-0198-08 от 28.04.08			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Доп.соглашение на СМР - заключено	41 197,000
<b>Бижбулякский район</b>															
Водоснабжение р.ц. Бижбуляк	2000	3,78 км	5 299,105				Имеется	№ 9-32/03п от 9.01.04			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Госконтракт заключен	5 299,105

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на заказчика-застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
<b>Благоварский район</b>															
Система канализации р.п.Языково	2007	700 куб.м/сут.	21 065,871				Имеется	№ Э-89/05 (п) от 02.02.07			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Госконтракт заключен	21 065,871
<b>Дюртюлинский район</b>															
Реконструкция водопровода в микрорайоне "Финский поселок", г.Дюртюли	2010	3,1 км	7 128,403				Имеется	№ Э-10/05 (п) от 18.04.2005г.			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Госконтракт заключен.	7 128,403
<b>Иглинский район</b>															
Корректировка проекта КОС до 200 куб.м/сут. с.Иглино	2011	200 куб.м/сут	10 000,000				Имеется	№ 02-1-5-0160-10 от 16.04.2010г.		Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					10 000,00
<b>Зианчуринский район</b>															
Канализация с.Исянгулово	2009	600куб.м/сут.	29 977,287				Имеется	№02-1-5-0312-09 от 10.08.09			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Доп.соглашение на СМР - заключено	29 977,287
<b>Кармаскалинский район</b>															
Водоснабжение и резервуары емкостью 500 куб.м, с.Кармаскалы	2001	800куб.м/сут.; 3,5 км	5 102,432				Имеется	№ Э-38/03 (п) от 04.12.2003г.			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	5 102,432
Реконструкция водопровода с.Кармаскалы, д.Константиновка, д.Карламан, протяженностью 22 км (1 этап)	2011		12 147,084				Имеется	№ 02-1-5-0274-09 от 13.07.2009г.			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	12 147,084
<b>Краснокамский район</b>															
Реконструкция сетей водоснабжения в с.Николо-Березовка (1 очередь)	2010	151 куб.м/ч	25 200,000				Имеется	№ 02-1-5-0469-10 от 18.11.2010г.		Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					25 200,00
<b>Мелеузовский район</b>															
Реконструкция канализационного коллектора по улицам Октябрьская, Смоленская в г. Мелеузе	2011	0,44 км	26 872,644				Имеется	№ 02-1-5-0147-09 от 17.04.2009			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	26 872,644
<b>Салаватский район</b>															
Водоснабжение р.д.Малояз	2007	1513 куб.м/сут.	20 000,000				Имеется	№ Э-457/04 (п) от 12.01.06			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Доп.соглашение на СМР - заключено	20 000,000
<b>Стерлибашевский район</b>															

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на заказчика-застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Водоснабжение с.Стерлибашево	2007	1000 куб.м/сут	45 738,585				Имеется	№ Э-284/07 от 17.12.07			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	госконтракт заключен	45 738,585
<b>Татышлинский район</b>															
Реконструкция водовода р.п. Татышлы	2002	8,4 км	7 513,920				Имеется	№ Э-30/03(п) от 4.12.03			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Доп.соглашение на СМР заключено	7 513,920
<b>Туймазинский район</b>															
Водоснабжение мкр.«Тубанкуль», г.Туймазы	2011		14 000,000												12 215,000
<b>Чекмагушевский район</b>															
Реконструкция водопровода по ул.Первомайская в с.Чекмагуш	2011	0,75 км	1 049,562				Имеется	№ Э-491/04(п) от 23.11.04			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	1 049,562
<b>Чишминский район</b>															
Канализация р.п.Чишмы (II этап-реконструкция канализационных очистных сооружений)	2010	4,120 тыс.куб.м/сут.; 3,56 тыс.куб.м/сут	26 087,605				Имеется	№ Э-50/07 от 6.07.07			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Доп.соглашение на СМР заключено.	26 087,605
<b>Шаранский район</b>															
Водоснабжение с. Шаран	2011	1,25 км	7 053,484				Имеется	№ 02-1-5-0279-09 от 16.07.09			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	7 053,484
<b>Хайбуллинский район</b>															
Реконструкция водоснабжения, с.Акъяр	2011	2,251 км	12 560,00					№ 02-1-5-0360-09 от 04.09.09		Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					12 560,000
<b>г. Уфа</b>															
Магистральный водовод Д=1200мм от насосной станции II подъема СГВ до ул.Каспийской в г.Уфе	2008	6,4 км	99 311,300				Имеется	№ Э-135/06 (п) от 13.11.06			Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Доп.соглашение на СМР - заключено	99 311,30
Корректировка проекта 6 пускового комплекса канализации г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь)	2009	530 тыс. м3/сут.	110 670,000				Имеется	№ 02-1-5-0378-08 от 14.08.2008г.		Межбюджетные трансферты					110 670,00

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на заказчика-застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>			<b>24452,820</b>												<b>25487,796</b>
<b>Республиканская программа "Обеспечение устойчивой работы коммунальных систем теплоснабжения Республики Башкортостан"</b>			<b>91358,118</b>												<b>91358,118</b>
<b>Бурзянский район</b>															
Реконструкция центральной котельной с. Старосубхангулово	2010	1,94 Гкал/час	14 227,300				Имеется	№ 02-1-5-0668-09 от 25.12.2009г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Доп.соглашение на СМР - заключено	14 227,300
<b>Краснокамский район</b>															
Реконструкция системы теплоснабжения котельной №2 в с. Николо-Березовка	2010	7,86 Гкал/час	12 082,900				Имеется	№ 02-1-5-0098-10 от 12.03.2010г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Доп.соглашение на СМР - заключено	12 082,900
<b>Чишминский район</b>															
Здания блочной отопительной котельной жилого микрорайона Приуралье р.п. Чишмы	2010	7,67 Гкал/час.	35 771,976				Имеется	№ 02-1-5-0145-09 от 16.04.2009г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Доп.соглашение на СМР - заключено	35 771,976
<b>г. Нефтекамск</b>															
Строительство блочной газовой котельной в северной части с. Амзя	2010	6,88 Гкал/час	5 275,942				Имеется	№ 02-1-5-0287-09 от 22.07.2009г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Доп.соглашение на СМР заключено	5 275,942
<b>Город Октябрьский</b>															
Реконструкция магистральных тепловых сетей от котельной №15 г.Октябрьский (участок от ТК-1 до ТК-8)	2009	3,2866км	24 000,000				Имеется	№ Э-401/06 (п) от 29.01.2007г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Доп.соглашение на СМР заключено	24 000,000
<b>Комплексная программа Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»</b>			<b>345 808,311</b>												<b>336 559,337</b>
<b>Абзелиловский район</b>															

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на заказчика-застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Реконструкция системы теплоснабжения п. Целинный	2010	2,05 МВт	18 639,976				Имеется	№ 02-1-5-0473-10 от 18.11.2010г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	18 639,976
<b>Бакалинский район</b>															
Реконструкция котельной №1 с. Бакалы (II этап)	2011	10,0 Гкал/час	15 000,000				Имеется	№ 02-1-3-0118-10 от 01.04.2010 г.		Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					15 000,00
Реконструкция котельной №1 с. Бакалы	2011		8 000,000				Имеется	№ 02-1-5-0149-09 от 20.04.2009 г.		Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					8 000,00
<b>Белебеевский район</b>															
Электроснабжение 2-ой очереди двухцепной ВЛ-10кВ, фидер 16,32 расположенных в районе 27 микрорайона в г.Белебее	2011	ВЛ-10кВ	2 849,922				Имеется	№ 02-1-3-0095-08 от 03.03.2008г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	2 849,922
<b>Белорецкий район</b>															
Реконструкция системы теплоснабжения станции Зуяково с переводом на индивидуальные источники теплоснабжения	2011		10 000,000					Экспертиза не требуется		Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					10 000,00
<b>Бирский район</b>															
Реконструкция системы теплоснабжения г.Бирска			15 360,000							Межбюджетные трансферты					15 360,000
<b>Гафурьевский район</b>															
Реконструкция центральной котельной по ул. Фрунзе п.Красноусольский	2011		23 933,853				Имеется	№ 02-1-5-0448-10 от 10.11.2010г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	23 933,853
<b>Дюртюлинский район</b>															
Реконструкция системы теплоснабжения многоэтажной застройки юго-восточной части г.Дюртюли с установкой индивидуального теплового пункта (10шт.) и исключением открытого водозабора на нужды горячего водоснабжения	2008	0,31 Гкал/час.	5 554,965				Имеется	№ 02-1-3-0264-08 от 10.06.08			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	5 550,00
<b>Зианчуринский район</b>															
Реконструкция аварийного топливного хозяйства котельной №14 р.д. Исянгулово	2011	17 Гкал/час	10 554,591				Имеется	№02-1-5-0169-09 от 05.05.2009г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	10 554,591
<b>Караидельский район</b>															

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на заказчика-застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Модернизация оборудования котельной по ул.Мира, 11 с заменой котлов №3, 4 в с.Караидель	2011		16 177,100							Межбюджетные трансферты					16 177,100
Кармаскалинский район															
Реконструкция системы теплоснабжения д. Улукулево Кармаскалинского района с установкой блочной котельной	2011	4,57 Гкал/час	23 605,100				Имеется	№02-1-5-0022-10 лъ 25.01.2010г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен	Госконтракт заключен	23 605,100
Блочно-модульная котельная в с.Прибельский	2011		3 805,400							Межбюджетные трансферты					1 903,000
Кигинский район															
Реконструкция центральной котельной с. Верхние Киги (II этап)	2011	объект	2 438,823				Имеется	№ 02-1-5-0360-11 от 02.09.2011г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		28.09.2011	Госконтракт заключен	2 438,823
Уфимский район															
Техническое перевооружение котельной с.Авдон	2011		100,000							Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					100,000
Чишминский район															
Строительство блочной котельной в с.Алкино-2	2011		36 000,000							Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					36 000,000
Хайбуллинский район															
Реконструкция центральной котельной, с.Акъяр (I этап)	2011	10 Гкал/час.	53 264,768					№ 02-1-5-0208-11 от 18.05.2011г.		Соглашение заключено. Средства перечислены в Администрацию МО					53 264,768
Реконструкция системы отопления жилых домов с установкой газовых котлов в с.Акъяр	2011		4 920,000							Межбюджетные трансферты					2 460,000
Янаульский район															
Реконструкция котельной "Центральная №2" г. Янаул	2011	24,84 Гкал/час	60 468,000				Имеется	№ 02-1-3-0650-09 от 21.12.2009г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Госконтракт заключен	60 468,000
г. Давлеканово															
Реконструкция теплотрассы от котельной №8 до котельной №7 г. Давлеканово (с закрытием котельной №7)	2011		10 000,000				Имеется	№ 02-1-3-0277-09 от 25.06.2009г.			Заказчик-застройщик определен госконтракт заключен		Генподрядчик определен.	Госконтракт заключен	10 000,00
Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза			25 135,813												

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на заказчика-застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
<b>Прочие отрасли коммунального хозяйства</b>			<b>81790,968</b>												<b>52420,000</b>
Приобретение коммунальной техники			81790,968							Межбюджетные трансферты					52420,000
<b>Среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы</b>			<b>3100,000</b>												<b>0,000</b>
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>			<b>3100,000</b>												<b>0,000</b>
<b>Абзелиловский район</b>															
Газовое отопление в с.Красная Башкирия			100,000		Госконтракт в стадии заключения						Заказчик-застройщик определен, госконтракт заключен				
<b>Баймакский район</b>															
Реконструкция канализации в г.Баймак			3000,000							Межбюджетные трансферты					

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Ю.Е.Кислицин